



# Gmina Miasta Sanoka

38-500 Sanok, Rynek 1

WRI.0003.5.2024

Sanok, dnia 26.03.2024 r.



**Szanowny Pan**

**Andrzej Romaniak**

**Przewodniczący Rady Miasta Sanoka**

W odpowiedzi na interpelację Radnego Sławomira Miklicza z dnia 12 marca 2024r. informuję, że zadanie dot. przebudowy ul. Cegielnianej w Sanoku było jedną z inwestycji, na które Gmina Miasta Sanoka pozyskała pod koniec 2023r. dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Oprócz zadania w zakresie przebudowy ul. Cegielnianej w Sanoku Burmistrz Miasta Sanoka złożył wnioski o dofinansowanie innych przedsięwzięć:

- przebudowę ul. Jodłowej,
- budowę drogi łącznikowej (etap I) w ramach budowy łącznika obwodnicy Sanoka (DK28) z drogą powiatową nr P2212 (ul. Okulickiego),
- adaptację byłego Gimnazjum nr 3 w Sanoku na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

Łączna kwota wnioskowanych środków na powyższe zadania to prawie 4,5 mln zł, przy całkowitej wartości inwestycji ok. 5,6 mln zł. Środki dotacji stanowiły 80% całkowitej wartości inwestycji. Umowy dotacji celowych budżetu państwa na dofinansowanie powyższych zadań zostały podpisane z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w listopadzie 2023r. Zgodnie z treścią umów dotacji, zadania te musiały być zakończone oraz rozliczone do końca 2023r. Pozyskanie powyższych środków było wówczas jedyną możliwością sfinansowania tego typu inwestycji ze środków zewnętrznych, dając tym samym możliwość zasilenia budżetu miasta dodatkowymi środkami.

W przypadku zadania dot. przebudowy ul. Cegielnianej w Sanoku, zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji został zrealizowany częściowo. Głównym powodem takiego stanu rzeczy były niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz pojawiające się liczne trudności w postaci kolizji głównego kolektora z kablami energetycznymi i konieczności przerobienia instalacji gazowej. W momencie przystąpienia do prac związanych z przebudową kanalizacji deszczowej będącej częścią zadania, po odkopaniu istniejącej sieci, stwierdzono kolizję



# Gmina Miasta Sanoka

38-500 Sanok, Rynek 1

kolektora deszczowego między innymi z siecią energetyczną przebiegającą przez ww. kolektor. Sytuacja zaistniała prawdopodobnie w trakcie wykonywania kabli energetycznych metodą przewiertu sterowanego. Przebieg kolizyjnej sieci nie został zainwentaryzowany powykonawczo, stąd dokumentacja projektowa nie przewidywała prac w tym zakresie.

Wykonawca bezwzględnie musiał przerwać wykonywanie prac ponieważ stan ten zagrażał bezpieczeństwu. Podobne sytuacje miały miejsce przy kolejnych kolizjach ze względu na fakt, iż istniejące uzbrojenie funkcjonowało od wielu lat i nie było właściwie zinwentaryzowane na mapach geodezyjnych. Ponadto w trakcie wykonywania prac związanych z podbudowami Wykonawca miał dostęp do pasa drogowego wyłącznie z jednego kierunku ruchu ze względu na konieczność zachowania przejezdności przebudowywanej drogi dla mieszkańców osiedla. Spowodowało to, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opady śniegu i deszczu), naruszenie struktury gruntu i konieczność jego stabilizacji. Ponadto informuję, że usunięcie kolizji energetycznych i gazowych nie było objęte umową z Wykonawcą prac i realizowane było przez zewnętrzne firmy - właścicieli sieci. Wykonawca nie miał wpływu na termin ich wykonania. Nie chcąc tracić całości przyznanego na przebudowę ul. Cegielnianej w Sanoku dofinansowania, zostały podjęte z Podkarpackim Urzędem Wojewódzki w Rzeszowie rozmowy o możliwości aneksowania umowy dotacji w zakresie wysokości dofinansowania. Konsekwencją tych działań było podpisanie aneksu z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, zgodnie z którym zaktualizowano kwotę dotacji celowej w wysokości 1,4 mln zł do kwoty prawie 340 tys zł.

Ponadto informuję, że przebudowa ul. Cegielnianej w Sanoku zostanie dokończona w roku 2024r. Liczymy, że prace zakończą się na przełomie kwietnia-maja br. Środki niezbędne do dokończenia zadania to kwota ok. 1,4 mln zł.

**W wyniku pozyskania środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację ww. przedsięwzięć, budżet miasta Sanoka na 2023 r. został zasilony kwotą 3,4 mln zł.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sławomir Miklicz
3. WRI- a/a.

Z up. BURMISTRZA  
*Artur Kondrat*  
Z-CA BURMISTRZA DS. ROZWOJU